

УТВЕРЖДЕН

Глава Администрации Г. Грушевского
сельского поселения

Онищенко Н.Л.



«23» 07 2025 год

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

за первое полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического о/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показате ля	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверж дающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогноз ное значение на конец текущего года	Информа- ционная система	Комментарий
---	--	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	---	--	--------------------------	--	---	--------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Снижении износа объектов коммунальной инфраструктуры, на рынке коммунальных услуг уменьшения аварийности»													

1.1		снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, уменьшение аварийности.	МП	возрастание	процентов	85	-	-	-	85	85	-	-
1.2		повышение эффективности работы коммунального хозяйства поселения	МП	возрастание	процентов	100	-	-	-			-	-
1.3		уровень износа коммунальной инфраструктуры	МП	убывание	процентов	100	-	-	-	100	100	-	-

2. Цель муниципальной программы «Улучшении качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворенности населения»

2.1		улучшении качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворенности населения предоставляемыми коммунальными услугами	МП	возрастание	процентов	100	-	-	-	100	100	-	
-----	--	--	----	-------------	-----------	-----	---	---	---	-----	-----	---	--

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

Наименование государственной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе:	2510,0	2510,0	2510,0	1296,0	632,9	25,2	-	
Федеральный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет (всего):							-	
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, реконструкция и модернизации объектов коммунального хозяйства»(всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Федеральный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет (всего):				3,2			-	
Комплекс процессных мероприятий «Содержание коммунального хозяйства Грушевского сельского поселения» (всего), в том числе:	2510,0	2510,0	2510,0	1296,0	632,9	25,2	-	
Федеральный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Областной бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Местный бюджет (всего):	2510,0	2510,0	2510,0	1296,0	632,9	25,2	-	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 26.12.2018г. № 228. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2510,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 632,9 тыс. рублей или 25,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Содержание коммунального хозяйства Грушевского сельского поселения»

Комплекс процессных мероприятий - «Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунального хозяйства»

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателя муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года. Плановые значения показателей государственной программы будут достигнуты в установленные сроки, риски не достижения плановых значений показателей муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2510,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 632,9 тыс. рублей или 25,2 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2025 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года. Риски не достижения плановых значений показателей к отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам первого полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки:

- заключен муниципальный контракт на аварийное обслуживание и ремонт ГРПШ (контрольная точка 1.1.1);

- заключен муниципальный контракт на аварийное обслуживание и ремонт ГРП (контрольная точка 1.1.2);

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года несоблюдение сроков исполнения не установлено.

По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), не достижения плановых значений показателей и контрольных точек государственной программы отсутствуют.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКСАЙСКОГО РАЙОНА

По вопросу:

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Проект Постановления внесен: начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ
Администрации Грушевского сельского поселения _____ Т.И.Селиванова

Записи о согласовании проекта постановления

Наименование организации, должность, фамилия и инициалы сотрудника	Дата согласования	Подпись
Администрация Грушевского сельского поселения		
Заместитель Главы администрации Коновальцева И.Г.		
Начальник отдела экономики и финансов Бутенкова С.И.		

Подпись ответственного за подготовку проекта  Т.И.Селиванова